

# Ermittlungsblatt für Angebote

DATUM: .....

<b>1.) ANGABEN DES BAUHERRN:</b>	Name: .....
	Tel: .....
	Montagetermin: .....
<b>2.) BLOCKWÄNDE:</b>	Holzart: Fichte Kiefer
	Außenwände Dim.: 20/18 15/18 13/16 11/14 12/20 14/20 10/18 8/18
	Innenwände Dim.: 20/18 15/18 13/16 11/14 12/20 14/20 10/18 8/18
	Eckverbindung: Tiroler Schloss Vorkopf .....cm
<b>RIEGELWÄNDE:</b>	Ausführung: Riegelwandgerippe .....cm stark mit einseitiger Beklankung Aussen. – sowie Innenwände mit OSB .....cm Rauhschalung
	Außenwände: Fertige Ausführung: Holzschalung Putzaufbau
	Innenwände: Holzschalung Putzaufbau
<b>3.) DACHSTUHL:</b>	Vordachlängen: Giebel vorne: ..... Giebel hinten: .....
	Taufseitig: ..... Dachneigung: .....
	Ausführung: Kantholz roh, nur im Vordachbereich gehobelt als Sichtdachstuhl; sämtliche Hölzer gehobelt
<b>4.) DACHAUFBAU:</b>	Ausführung: Kaltdach normal(Schalung, Unterdach, Konterlatten, und Dachlattung) als Sichtdachstuhl mit Aufsparrendämmung und 20mm Nut-Federschabung oder 40mm Brandschutzschabung
	Aufdachisolierung (Material):.....
<b>5.) TRAMLAGE ÜBER EG:</b>	Ausführung: 20mm Schalung 40mm Brandschutzschabung
<b>6.) TRAMLAGE ÜBER OG :</b>	Ausführung: 20mm Schalung 40mm Brandschutzschabung Dachbodentreppe
<b>7.) ZANGENDECKE:</b>	Ausführung: Rauhschalung Dachbodentreppe
<b>8.) DACHEINDECKUNG</b>	für Betondachsteine für .....
	mit Spenglerarbeiten in CU ohne Spenglerarbeiten
	Ortgangsteine Dachflächenfenster
<b>9.) MONTAGE ROHBAU :</b>	mit bauseitiger Mithilfe ⇒ ..... Mann JZ ⇒.....Mann bauseits ohne bauseitiger Mithilfe ⇒ ..... Mann JZ
	Diaten:.....

<b>10.) FENSTER und BALKONTÜREN</b>		für das Erdgeschoss für das Obergeschoss Klebesprossen Oberfläche fertig	
<b>11.) FENSTERLÄDEN</b>		für das Erdgeschoss für das Obergeschoss Oberfläche fertig	
<b>12.) EINGANGSTÜRE</b> Oberfläche fertig	<b>• NEBENEINGANGSTÜRE</b> Oberfläche fertig		
<b>13.) INNENTÜREN</b>		für das Erdgeschoss für das Obergeschoss Oberfläche fertig	
<b>14.) WÄRMEDÄMMSATZ</b> (für Block)		Innendämmung mit Sichtschalung Außendämmung mit Sichtschalung Außendämmung mit Putzträgerplatte <b>Dämmmaterial:</b> Steinwolle Pavatex .....	
<b>15.) UNTERBAU für Verfliesung</b>		auf Türhöhe (ca. 210cm über OK FFB) gesamte Raumhöhe	
<b>16.) DACHSCHRÄGEN und ZANGENDECKENISOLIERUNG mit Sichtschalung</b> <b>Dämmmaterial:</b> Steinwolle Pavatex .....			
<b>17.) BALKONBELAG und BRÜSTUNG</b>		in Fichte in Lärche Oberfläche fertig	
<b>18.) STIEGE</b>		Holzart:..... mit Setzstufe ohne Setzstufe fertige Oberfläche	
<b>19.) FUSSBÖDEN</b>	für das Erdgeschoss	Fi 3-schicht vers.	Parkett:.....
	für das Obergeschoss	Fi 3-schicht vers.	Parkett:.....
<b>20.) Spez. Angaben:</b> (über Oberflächenbehandlung, Lasierung,..) ..... ..... ..... .....			
<b>21.) • MONTAGE INNEAUSBAU:</b> mit bauseitiger Mithilfe ⇒ ..... Mann JZ ⇒.....Mann bauseits ohne bauseitiger Mithilfe ⇒ ..... Mann JZ Diaten:.....			